



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม(โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		อนุมัติ	โอน เพิ่ม	โอน ลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างตลาดสด อบต.ปอพาน	๒,๒๕๔,๙๐๐				๒,๒๕๔,๙๐๐			✓	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	๕๖,๐๐๐			๕๖,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕	๒๙๙,๕๐๐			๒๙๗,๐๐๐	๒,๕๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๙๐๐			๓๐๐,๙๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๓๐๐			๓๐๐,๓๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	๒๓๐,๐๐๐			๒๓๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๗๐๐			๓๐๐,๗๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๘.	โครงการก่อสร้างป้ายรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปอพาน	๔๗๙,๕๐๐			๔๗๙,๕๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	๓๒๐,๗๐๐			๓๒๐,๗๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๐.	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘	๓๕,๗๐๐			๓๕,๗๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๑.	โครงการบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘	๒๕๙,๔๐๐			๒๕๙,๔๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้า อบต.ปอพาน	๔๗๓,๓๐๐			๔๗๓,๓๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐	๕๗,๑๐๐			๕๗,๑๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑	๒๔๖,๓๐๐			๒๔๖,๓๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒	๓๓๘,๑๐๐			๓๓๘,๑๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๕๐๐			๒๕๐,๕๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔	๒๘๗,๕๐๐			๒๘๗,๕๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙	๓๒๖,๔๐๐			๓๒๖,๔๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง
รวม	๑๘ โครงการ	๖,๘๑๖,๘๐๐			๖,๘๑๔,๓๐๐	๒,๕๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสังคม ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		อนุมัติ	โอน เพิ่ม	โอน ลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ
๒.	โครงการฝึกทักษะอาชีพผู้ผ่านการ บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานป้องกันฯ
๓.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานการศึกษาฯ
๔.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปอพาน	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ
๕.	โครงการขับเคลื่อนผู้ป่วยจิตเวช	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานป้องกันฯ
๖.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปอพานคัพ	๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานการศึกษาฯ
๘.	โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระกู่ ทอง	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานการศึกษาฯ
รวม	๘ โครงการ	๓๕๐,๐๐๐			๓๕๐,๐๐๐		-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		อนุมัติ	โอน เพิ่ม	โอน ลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดส ารณภัย	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ป้องกันฯ
๒.	โครงการอัครศึภย	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ป้องกันฯ
๓.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อปพร.	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ป้องกันฯ
๔.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ป้องกันฯ
รวม	๔ โครงการ	๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐		-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		อนุมัติ	โอน เพิ่ม	โอน ลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานเกษตรฯ
๒.	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหนอง สระน้ำสาธารณะในเขต อบต.ปอพาน	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานเกษตรฯ
๓.	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ การใช้พลังงานทดแทนเพื่อชีวิตพอเพียง อย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานเกษตรฯ
๔.	โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	งานเกษตรฯ
รวม	๔ โครงการ	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐		-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		อนุมัติ	โอน เพิ่ม	โอน ลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ
๒.	โครงการคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ
๓.	โครงการรัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ
รวม	๓ โครงการ	๖๐,๐๐๐			๖๐,๐๐๐		-	-	-	-	-